



**MIASTO I GMINA JABŁONOWO  
POMORSKIE**

**87-330 JABŁONOWO POMORSKIE**

**ul. GŁÓWNA 28**



**woj. KUJAWSKO-POMORSKIE**

**tel. 56 69 76 800, fax 56 69 79 001**

**e-mail: sekretariat@jablonowopomorskie.pl**

Jabłonowo Pomorskie, dnia 08.10.2018 r.

ORG.1431.40.2018



W związku ze złożonym przez Pan w dniu 24.09.2018 r. wnioskiem, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), udzielam odpowiedzi na zadane w piśmie przez Pana pytania:

- 1. Które z zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. nie zostało wykonane w 2017 r.**

W roku 2017 Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zrealizował szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji m.in. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego, gen. Bołtucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej oraz przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Buk Góralski. Większość zaplanowanych inwestycji na rok 2017 sfinansowane zostały w oparciu o środki zewnętrzne. Z zadań ujętych w planie zadań inwestycyjnych na 2017 r., stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. nie wykonano zadania pn.: Rewitalizacja placu zabaw w Jabłonowie Pomorskim. Powodem był zbyt późno pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Program Rewitalizacyjny dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016 -2023.

- 2. Jaki jest stopień zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2018 przyjętych uchwałą z 21 grudnia 2017 r. przez Radę Miejską Jabłonowa Pomorskiego (uchwała budżetowa na 2018 r. – załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/243/17), a szczególnie:**

**a) Przebudowa drogi gminnej Górale – Wronka**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej Górale – Wronka prowadzone było z podziałem na części: Przebudowa drogi gruntowej Górale – Wronka od km 0+000,00 do km 0+960,00 – część I oraz Przebudowa drogi gruntowej Górale – Wronka od km 0+960,00 do km 1+920,00 – część II. Pierwsza część ww. zadania jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z Prawem Zamówień

Publicznych do tut. Urzędu wpłynęły dwie oferty. Obecnie jesteśmy na etapie oczekiwania na dokumenty od wykonawców w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Na dostarczenie dokumentacji Wykonawcom wyznaczono termin do 9 października br. Natomiast w zakresie części II, zgodnie z PZP został wybrany Wykonawca, z którym zawarto umowę dnia 14 sierpnia 2018 r. W najbliższym czasie odbędzie się odbiór końcowy ww. odcinka drogi.

**b) Przebudowa drogi gminnej w Konojadach, etap I i II**

W ramach ogłoszonego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – konkurs na rok 2018, Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w dniu 15.09.2017 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady – etap I i etap II”. Wniosek po przejściu weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, został zaopiniowany pozytywnie. Dnia 10 listopada 2017 r. udostępniona została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie znalazło się na 49 miejscu ww. listy. W związku z limitem środków przeznaczonych na realizację ww. programu umowę podpisano z Wnioskodawcami znajdującymi się na liście do 26 miejsca łącznie.

**c) Przebudowa drogi gminnej w Płowężu**

Ww. zadanie również było objęte dofinansowaniem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płowęż” ogłaszany był 6 razy. W przedmiotowych postępowaniach, w terminach przewidzianych do składania ofert określonych w ogłoszeniach o zamówieniu nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym ww. zadanie zostało przełożone do realizacji na rok 2019.

**d) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Nowej Wsi**

Dnia 5 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2 października 2018 r.

**e) Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Jabłonowie**

Opracowana jest ekspertyza budowlana o stanie technicznym budynku Gimnazjum z salą gimnastyczną. Przygotowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz zgłoszenie zamiaru wykonania prac remontowych.

**f) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Góralach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie**

Ww. postępowanie prowadzone było z podziałem na części, którego przedmiotem była „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale” – część I oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” – część II. Dnia 15 marca 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, której przedmiotem było wykonanie części II tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie. Protokolarny odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 21.06.2018 r. Natomiast aktualnie trwają prace związane



z zakresem części I tj. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale. W najbliższym czasie nastąpi odbiór części I.

**g) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów**

Przygotowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac.

**h) Budowa świetlicy w Buku Pomorskim**

Dnia 12 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie ww. zadania w ramach PROW na lata 2014 – 2020, na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Przygotowana jest również dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji przedmiotowego zadania to 2019 rok.

**i) Rewitalizacja – plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim**

Dnia 27.07.2017 r. Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie złożył wniosek do Energa – Operator o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Informacja zwrotna z Energa Operator o dokonaniu odbioru technicznego przyłącza wpłynęła do tut. Urzędu dnia 21.09.2018 r. (czyli po upływie 1 roku i 2 miesięcy). W związku z przedłużoną procedurą dotyczącą ww. uzgodnień, zadanie pn.: „Rewitalizacja placu zabaw w Jabłonowie Pomorskim” zostało przełożone do realizacji na rok 2019. Na tym etapie Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest w posiadaniu uzgodnień: energetycznych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Ponadto przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W następnej kolejności zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych”

**3. W związku z licznymi sukcesami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, o czym informuje Pan społeczeństwo oraz ze względu na to, że podpisanie umowy nie jest równoznaczne ze splywem środków na konto gminy proszę o podanie jakie środki finansowe otrzymała gmina ? Wpływ na koto/ w efekcie podpisanych przez Pana umów, a jednocześnie zrealizowanych zadań.**

Warunki dotyczące rozliczenia projektów wynikają z zawartych umów o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, a podmiotem udzielającym dofinansowania. Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie korzysta z różnych programów m.in. PROW, RPO, ministerialnych, w których obowiązują różne zasady/terminy wypłaty pomocy finansowej. Często terminy wypłaty pomocy nie pokrywają się z terminami określonymi w zapisach umowy. Taki stan uzależniony jest od wielu czynników m.in.: instytucji udzielającej dofinansowania, przebiegu informacji, procesu weryfikacji wniosku, zasobów ludzkich oraz innych nieprzewidzianych wcześniej czynników. Tak jak Pan słusznie zauważył, podpisanie umowy o dofinansowanie nie jest równoznaczne ze wpływem środków finansowych na konto miasta i gminy, gdyż w pierwszej kolejności trzeba wykonać owe zadanie, a następnie złożyć wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami a także przejść proces weryfikacji wniosku o płatność.

W ramach przypomnienia informuję, iż łączna kwota dofinansowań w latach 2015, 2016, 2017 oraz na dzień 30.09.2018 r. wyniosła 7.742.773,93 zł. Środki zewnętrzne, które od 01.12.2014 r. do 30.09.2018 r. wpłynęły na konto Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie opiewają na kwotę 4.262.742,61 zł. W ramach zawartych umów

i zrealizowanych zadań Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie otrzyma ponadto, w oparciu o złożone wnioski o płatność do dnia 30.09.2018 r. kolejne środki w wysokości 2.927.564,94 zł. Dodać należy, że w roku 2017 oraz 2018 zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 1.453.247,84 zł. Powyższe zadania zostaną zrealizowane w 2019 r.

Przystępując do konkursu w ramach dofinansowania celem samorządu jest uzyskanie ww. dotacji na przedmiotowe zadanie oraz jego realizacja zgodna z zapisami zawartej umowy, a także całkowite rozliczenie przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 44 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), obowiązkiem samorządu jest wydawanie środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz racjonalny. W związku z powyższym nielogicznym jest przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz innych niezbędnych załączników, po to, aby w końcowym efekcie nie wykonać zadania.

Podsumowując, stwierdzić należy, że zawarte umowy i zrealizowane oraz rozliczone w ślad za tym zadania są równoznaczne z pozyskaniem przez miasto i gminę środków zewnętrznych.

Z up. BURMISTRZA  
Jedyn Kujawski  
Zastępca Burmistrza